

**BÁO CÁO
HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

UBND xã Đoàn Đào báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:

1. Tên công trình xây dựng: Tu sửa khẩn cấp công trình cống tưới, tiêu kênh T4 tại thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Đoàn Đào – Tỉnh Hưng Yên.

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông: Nguyễn Công Thức; ĐT: 0986636267

4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).

4.1. Quy mô đầu tư

- Loại, cấp công trình: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp III;

- Xây dựng cống hộp với kích thước BxH = (2,0x2,0)m, cao độ đáy cống thiết kế tại +0,00m; kết cấu cống hộp BTCT đúc sẵn M300-tải trọng H93.

- Xây dựng 01 cống nách tiêu dạng cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn D=400mm; cao trình đáy cống +1,60m.

- Gia cố mái kè thượng, hạ lưu cống bằng xây đá hộc vữa XMCV M100.

- Hoàn trả mặt đường đỉnh cống bằng bê tông xi măng.

4.2. Các giải pháp kỹ thuật chủ yếu

a. Xây dựng cống:

- Xây dựng cống hộp có tiết diện hình chữ nhật với kích thước B x H = (2,0 x 2,0) m với chiều dài bản đáy cống L = 14,35 m; cao trình thiết kế đáy cống tại (+0,00) m; kết cấu cống bằng ống cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn mác 300, chiều dài 01 đoạn ống là 1,2 m;

- Kết cấu: Móng cống bằng bê tông cốt thép mác 250, đá (2 x 4) cm, dày (30 ÷ 50) cm; dưới rải đá dăm (2 x 4) cm dày 10 cm; gia cố nền móng cống bằng cọc tre với chiều dài cọc L = 2,5 m, mật độ 25 cọc/m². Tường đầu, tường cánh, tường ngực cống xây gạch không nung vữa xi măng cát vàng mác 75, phần lộ thiên trát vữa xi măng cát vàng mác 75 dày 1,5 cm.

- Bố trí dàn van bằng bê tông cốt thép mác 250 ở phía đồng, cánh van phẳng bằng thép, nâng hạ cánh van bằng máy đóng mở kiểu vít (V5).

- Sân tiêu năng thượng, hạ lưu cống: Đổ bê tông xi măng mác 200, đá (2 x 4) cm dày 20 cm; dưới rải đá dăm (2 x 4) cm dày 10 cm.

b. Xây dựng 01 cống nách tiêu D400:

- Xây dựng 01 cống đường kính D = 400 mm với kết cấu: Cống bằng ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn mác 300, đáy đổ bê tông xi măng mác 200 đá (2 x 4) cm dày 10 cm, dưới rải đá dăm (2 x 4) cm dày 5 cm, gia cố nền móng cống bằng cọc tre với chiều dài cọc L = 2,0 m, mật độ 16 cọc/m²; hố ga đầu nối cống với rãnh thoát nước hiện trạng xây gạch không nung vữa xi măng cát vàng mác 75, lòng hố ga và phần lộ thiên trát vữa xi măng cát vàng mác 75 dày 1,5cm; tấm đan hố ga đổ bê tông cốt thép mác 250 đá (1 x 2) cm dày 10 cm.

c. Gia cố mái kè thượng, hạ lưu cống:

- Đỉnh kè, mái kè và chân khay xây đá hộc vữa xi măng cát vàng mác 100, dưới rải đá dăm lót (2 x 4) cm dày 10 cm, thoát nước mái bằng ống PVC D42, đầu ống phía trong bịt vải địa kỹ thuật, gia cố nền móng chân khay bằng cọc tre với chiều dài cọc L = 2,5 m, mật độ 25 cọc/m².

d. Hoàn trả mặt đường đỉnh cống:

- Kết cấu mặt đường từ trên xuống: Bê tông xi măng mác 250 đá (2 x 4) cm dày 20 cm, nilon tái sinh, cát vàng tạo phẳng dày trung bình 3 cm, cấp phối đá dăm loại II độ chặt $K \geq 0,95$ dày 15 cm, cát đen đầm chặt $K \geq 0,95$ dày 30 cm.

5. Danh sách các nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng.

- Nhà thầu khảo sát, thiết kế: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hà Minh.

- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty cổ phần đầu tư XD và TM Hưng Nguyên Phát.

- Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng T89.

- Nhà thầu quản lý dự án: Công ty TNHH Đầu tư HTHT Việt Nam.

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến)

Ngày khởi công: 03/4/2026; Ngày hoàn thành ngày: 01/6/2026

7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

Khối lượng công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện theo hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết.

8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

Các hạng mục công trình thi công đảm bảo chất lượng, khối lượng, đáp ứng được những yêu cầu của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

9. Báo cáo về các điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng: Các hạng mục công trình thi công đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt và hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư; tuân thủ quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình, về quản lý chất lượng công trình và quy định pháp lý hiện hành liên quan. Do vậy đủ điều kiện để đưa các hạng mục công trình xây dựng vào sử dụng.

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng (hoặc căn cứ miễn phép theo quy định của pháp luật về xây dựng); tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Quang Nam