

Số: 334/BC-UBND

Đoàn Đào, ngày 06 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026

Kính gửi: Thường trực Đảng ủy xã.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: số 2169/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026; số 1320/QĐ-UBND ngày 15/4/2026 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2025 sang năm 2026; số 1391/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 về việc phân bổ bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý; số 1797/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND xã Đoàn Đào: số 22/NQ-HĐND ngày 17/12/2025 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; số 15/NQ-HĐND ngày 08/5/2026 về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; số 17/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Đoàn Đào: số 1338/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 về việc giao chỉ tiêu ngân sách nhà nước năm 2026; số 1225/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026;

UBND xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026, số liệu tính đến hết ngày 30/6/2026, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

1. Dự án tỉnh quản lý

- Dự toán UBND tỉnh giao: 252.982 triệu đồng
- Dự toán UBND tỉnh giao sau điều chỉnh: 232.982 triệu đồng
- Thực hiện đến hết ngày 30/6/2026: 36.314 triệu đồng, bằng 15,59% kế hoạch vốn.

2. Dự án xã quản lý

2.1. Dự án thuộc chương trình MTQG

- Dự toán UBND tỉnh giao: 24.227 triệu đồng
- Thực hiện đến hết ngày 30/6/2026: 20.092 triệu đồng, bằng 82,93% kế hoạch vốn.

2.2. Dự án vốn ngân sách xã

- Dự toán UBND tỉnh giao: 108.800 triệu đồng
- Dự toán HĐND xã giao: 350.000 triệu đồng
- Thực hiện đến hết ngày 30/6/2026: 31.088 triệu đồng, đạt 28,57% dự toán UBND tỉnh giao và đạt 8,88% dự toán HĐND xã giao. Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp: 6 tháng đầu năm cơ bản các công trình mới thực hiện triển khai bước đầu của dự án, chưa có khối lượng hoàn thành để thanh toán.

(Có các phụ biểu số 01, 02 chi tiết kèm theo)

II. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026

UBND xã giao Phòng Kinh tế tham mưu tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, cụ thể:

- Tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp; thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ từng dự án, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ kịp thời, nhất là đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp.

- Đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; tăng cường trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc lập, trình và xử lý hồ sơ thanh toán vốn đầu tư công.

- Tập trung giải quyết các tồn tại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân nhằm bảo đảm mặt bằng thi công đối với các công trình, dự án đang triển khai.

- Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, giám sát tiến độ thi công; yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng công trình.

- Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tham mưu đề xuất điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm triển khai, khó có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn theo quy định.

- Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành; chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, hạn chế tình trạng chậm quyết toán kéo dài.

Trên đây là báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban nhân dân xã trân trọng báo cáo. /.

Nơi nhận: *BT*

- Như trên;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn An
Nguyễn Văn An

