

Số: 498/BC-UBND

Đoàn Đào, ngày 04 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026
Kỳ báo cáo: tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5691/UBND-TH ngày 22/8/2026 về việc triển khai công tác chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tháng 8 năm 2026 như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

1. Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm

a) Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 366.009 triệu đồng, gồm:

- Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo quy định (nếu có): 4.227 triệu đồng.

- Vốn kế hoạch năm: 361.782 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 0 triệu đồng.

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 252.982 triệu đồng.

+ Nguồn vốn ngân sách xã được UBND tỉnh giao kế hoạch là: 108.800 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn UBND xã giao: 350.000 triệu đồng (*Kế hoạch vốn UBND xã giao bổ sung so với Kế hoạch UBND tỉnh là 241.200 triệu đồng*).

b) Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 140.609 triệu đồng, đạt 38,42 % so với kế hoạch được Tỉnh giao, trong đó:

- Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 2.092 triệu đồng, đạt 49,49 % kế hoạch giao.

- Giải ngân vốn kế hoạch năm là: 138.517 triệu đồng, đạt 38,29 % kế hoạch Tỉnh giao.

c) Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng kế tiếp: 168.855 triệu đồng, đạt 46,13 % so với kế hoạch Tỉnh giao, trong đó:

- Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 3.056 triệu đồng, đạt 72,3 % kế hoạch giao.

- Giải ngân vốn kế hoạch năm là: 165.799 triệu đồng, đạt 45,83 % kế hoạch Tỉnh giao.

(Có Biểu tổng hợp số 01a chi tiết kèm theo)

2. Báo cáo phần kế hoạch vốn để thực hiện nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư công mà các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư công này được cấp có thẩm

quyền cho phép dừng thực hiện hoặc giao cho cơ quan, đơn vị khác thực hiện trong tháng báo cáo. Không.

II. Nhận xét, đánh giá

1. Đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, các kết quả đạt được.

Trong kỳ báo cáo, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công theo đúng quy định. Công tác phân bổ vốn, triển khai dự án và giải ngân được theo dõi thường xuyên, nhìn chung, các dự án được triển khai theo kế hoạch.

2. Đánh giá tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, liên vùng (nếu có). Không có.

3. Đánh giá tình hình thực hiện các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (nếu có). Không có.

4. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm (trong đó báo cáo rõ đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, liên vùng, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia).

4.1. Nguyên nhân về cơ chế chính sách.

- Một số quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đất đai, đấu thầu còn chồng chéo; trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư còn nhiều bước, thời gian thẩm định kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh kế hoạch vốn hoặc điều chỉnh dự án ở một số trường hợp còn mất nhiều thời gian.

- Quy định liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất ở một số dự án còn phát sinh vướng mắc trong thực tế.

4.2. Nguyên nhân về tổ chức thực hiện (triển khai phân bổ kế hoạch vốn, tổ chức bồi thường hỗ trợ tái định cư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, chậm thực hiện thủ tục giải ngân qua Kho bạc Nhà nước...).

- Việc lập, hoàn thiện hồ sơ thanh toán của một số đơn vị còn chậm.

- Tiến độ thi công của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu.

- Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn, người dân còn chưa tích cực thực hiện chính sách bồi thường.

4.3. Nguyên nhân khác.

- Giá vật tư, nguyên vật liệu xây dựng biến động trong giai đoạn vừa qua cũng ảnh hưởng đến công tác lập dự toán, triển khai thi công và giải ngân vốn.

III. Giải pháp và kiến nghị

1. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Để tiếp tục thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND xã đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các chủ đầu tư:

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân từng dự án, gắn trách nhiệm với người phụ trách.

- Chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và thi công.

- Đẩy nhanh nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành.

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh, điều chuyển vốn đối với các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn.

2. Đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan

- Kiến nghị rà soát, sửa đổi các quy định còn chồng chéo giữa Luật Đầu tư công và các luật có liên quan.

- Đơn giản hóa thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án.

- Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phối hợp đồng bộ giữa Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước nhằm tạo thuận lợi trong cân đối, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Quang Nam